



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
**DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE**

DC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam  
 Tel: 075.2470655 - 3611666 \* Fax: 075.3635222 - 3611222  
 Email: donghaibentre@yahoo.com \* Website: www.dohacobentre.com.vn



Số: 03/BC-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**  
**DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY GIAO LONG – GIAI ĐOẠN 2**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm hiện tại, cụ thể như sau:

**I. Tình hình đầu tư Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2 đến 31/03/2019:**

STT	Các hạng mục	Dự toán đầu tư (tỷ đồng)	Thực tế thực hiện (tỷ đồng)	Ghi chú
01	Hệ thống máy xeo	450	477,18	
02	Hệ thống bột	206,8	211,28	
03	Hệ thống xử lý nước	55	57,5	
04	Hệ thống phụ trợ	24	16,5	
05	Xây dựng cơ bản	213,4	200,5	
06	Lãi vay, chạy thử, chi phí khác	60	84	
07	Hệ thống xử lý nước cấp	18	/	Chưa thực hiện
08	Xe nâng, xe xúc, xe kẹp	14	7,7	
09	Dự phòng trượt giá, vận chuyển, bốc xếp,....	25	3,04	
10	Thiết bị dự phòng	45	46	
11	UPS	1,8	1,7	
12	Thuê đất và xây dựng trên đất mới	17	4,1	Sẽ chuyển sang Dự án Nhà máy Bao bì số 01
13	Hệ thống xử lý OCC Mỹ	20	/	Chưa thực hiện
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.150 (+/-5%)</b>	<b>1.109,5</b>	

Về Hạng mục Thuê đất và xây dựng khu đất mới (17 tỷ): Thời gian trước, công ty đã xin thuê khu đất tại Lô AIV-8, AIV-9 Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2), xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre dự kiến để làm kho chứa nguyên liệu cho Nhà máy giấy Giao Long 2. Hiện tại, Nhà máy giấy Giao Long 2 hoạt động với công suất lớn, sử dụng nguyên liệu nhiều, nên không còn nhu cầu sử dụng để chứa nguyên liệu. Đồng thời, HĐQT sẽ điều chỉnh mục đích khu đất này dùng để xây dựng mới Dự án Nhà máy Bao bì số 01.

Như vậy, Tính đến ngày 31/03/2019, tổng chi phí đầu tư cho Dự án là 1.109,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dự án chậm tiến độ khoảng 6 tháng (do không có điện) nên chi phí lãi vay phát sinh nhiều (Dự toán ban đầu là 35 tỷ, lãi vay tạm tính đến 30/6/2019 là 67,5 tỷ). HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem qua vẫn phê duyệt tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án không thay đổi là 1.150 tỷ đồng (+/-5%). HĐQT sẽ báo cáo đến ĐHĐCĐ Tổng đầu tư dự án sau khi Dự án quyết toán hoàn thành.



## **II. Tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long - Giai đoạn 2**

- Thời gian chạy thử - nghiệm thu: 16/04/2019 đến 30/06/2019.
- Thời gian hoạt động chính thức: từ tháng 07/2019.

## **III. Tình hình sử dụng vốn đến 31/03/2019:**

**TỔNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN: 1.150.000.000.000 đồng (+/- 5%)**

<b>SỬ DỤNG VỐN/ USING CAPITAL</b>	<b>1.067.341.432.386</b>
Trong đó/Includes:	
- Vay trung hạn/ <i>Medium-term loan</i> :	575.926.551.891
- Vốn phát hành/ <i>Issuing capital</i>	278.711.204.788
- Nguồn khác/ <i>Others</i>	212.703.675.707
 <b>NGUỒN CÒN SỬ DỤNG/REMAIN</b>	 <b>82.658.567.614</b>
Trong đó/Includes:	
- Vay trung hạn/ <i>Medium-term loan</i> :	13.500.822.680
- Vốn phát hành/ <i>Issuing capital</i> :	55.538.532.912
- Nguồn khác/ <i>Others</i> :	13.619.212.022



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)  
LÊ BÁ PHƯƠNG**