

**CÔNG TY CAVICO XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN**  
**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2008**

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Tên dự án	Giá trị HĐ Bill thầu	Giá trị HĐ điều chỉnh/dự kiến điều chỉnh	GTSL lũy kế đến 2007	Kế hoạch SXKD năm 2008			Kết quả SXKD năm 2008					Tỷ lệ % hoàn thành		
					Sản lượng	Doanh thu	Lợi nhuận	Sản lượng	Doanh thu			Lợi nhuận	Sản lượng	Doanh thu	Lợi nhuận
									Tổng cộng	Lên PG	Chờ PG				
1	2	2'	3	4	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11	12=7/4	13=8/5	14=11/6	
A	TỔ HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP	686,615,635	749,065,035	119,864,509	109,769,212	111,642,053	9,780,036	109,877,698	111,693,062	78,681,603	33,011,459	6,798,836	100.10%	100.05%	69.52%
1	Dự án Thủy điện ĐN3	65,783,120	110,000,000	31,750,539	22,745,453	28,119,740	2,669,462	21,433,252	23,877,024	13,806,105	10,070,919	3,765,105	94.23%	84.91%	141.04%
2	Dự án Thủy điện ĐN4	292,946,889	292,946,889	66,190,978	40,842,518	44,375,167	6,352,502	40,033,555	44,773,431	30,035,145	14,738,287	2,504,520	98.02%	100.90%	39.43%
3	Dự án Thủy điện Đasiát	65,501,304	83,733,824	21,922,992	46,181,241	39,147,146	758,073	47,270,058	42,212,910	34,840,354	7,372,556	608,344	102.36%	107.83%	80.25%
-	Cavico XD Thủy điện	41,691,848	52,817,919	16,286,198	30,157,818	30,180,996	758,073	32,075,128	30,244,110	29,693,201	550,909	608,344	106.36%	100.21%	80.25%
-	Công ty CTN'	17,346,548	17,346,548	5,636,794	9,260,870	5,377,567	-	9,239,593	8,405,360	5,147,153	3,258,207	-	99.77%	156.30%	0.00%
-	Công ty COMA	6,462,908	13,569,357	-	6,762,553	3,588,582	-	5,955,337	3,563,440	-	3,563,440	-	88.06%	99.30%	0.00%
4	Dự án Thủy điện A Lưới	90,237,759	90,237,759	-	-	-	-	1,140,833	829,697	-	829,697	(79,132)			
5	Dự án Thủy điện Đam'Bri	172,146,563	172,146,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	TỔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC	-	-	-	-	2,145,502	1,663,651	-	3,737,831	-	-	2,985,789		174.22%	179.26%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>686,615,635</b>	<b>749,065,035</b>	<b>119,864,509</b>	<b>109,769,212</b>	<b>113,787,555</b>	<b>11,445,687</b>	<b>109,877,698</b>	<b>115,430,893</b>	<b>78,681,603</b>	<b>33,011,459</b>	<b>9,784,625</b>	<b>100.10%</b>	<b>101.44%</b>	<b>85.49%</b>

**Ghi chú:**

- Giá trị HĐ dự án Đồng Nai 3 dự kiến tăng 44,217 tỷ so với hợp đồng tạm tính ban đầu. Tổng giá trị HĐ dự kiến là 110 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do thay đổi khối lượng và bù giá đầu vào.
- Giá trị HĐ dự án Đasiát được điều chỉnh tăng thêm 18,232 tỷ đồng theo phụ lục HĐ số 01B ký ngày 01/10/2008 giữa CĐT & Cavico. Trong đó, điều chỉnh phần xây dựng là 11,126 tỷ đồng và phần cơ khí là 7,106 tỷ đồng.

**Giám đốc công ty**

**Kế toán trưởng**

**Phòng KH-KT**

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

**Trương Xuân Đoàn**

**Nguyễn Hữu Toàn**

**Nguyễn Văn Dũng**