



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: 80 /2020/QĐ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN và EU-GMP*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 5134210748 do Ban quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 4 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 8 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư **NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-ASEAN VÀ EU-GMP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**. Chi tiết như sau :

1. Nội dung cụ thể giãn tiến độ:
 - Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, hoạt động chính thức.
2. Thời gian giãn tiến độ : 14 tháng, cụ thể:
 - Xây dựng nhà xưởng : từ tháng 10/2020 đến tháng 09/2021;
 - Lắp đặt máy móc thiết bị : từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021;
 - Hoạt động chính thức : từ tháng 12/2021 trở đi;
3. Giải trình lý do giãn tiến độ: Do năng lực xử lý nước thải của Khu công nghiệp bị hạn chế công suất, nên gặp khó khăn khi xin đầu nối xả thải, dẫn đến hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường bị gián đoạn và kéo dài.
4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án: Tiến hành triển khai công tác thi công xây dựng ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
 - Xây dựng nhà xưởng : 12 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.
 - Lắp đặt máy móc thiết bị và chạy thử: 02 tháng từ khi xây dựng xong phần thô.
 - Hoạt động chính thức : Ngay sau khi hoàn thành chạy thử, nghiệm thu.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Hepza;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Cường