

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: HID
  - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
  - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/9/2023 về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết số 21/2023/NQ-  
HĐQT/HALCOM ngày 07/09/2023.

NGƯỜI LUYỆN QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn





**HALCOM**

Số: 21/2023/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình  
Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 21/2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 07/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội như sau:

Nội dung theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư số 295/QĐ-BQL ngày 13/9/2022)	Nội dung đề nghị điều chỉnh
<p><b>Giai đoạn 1:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2019 – Quý III/2023.</p> <p>+ Quý IV/2019 – Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.</p> <p>+ Quý II/2022 – Quý II/2023: Thi công dự án.</p> <p>+ Quý III/2023: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm.</p>	<p><b>Giai đoạn 1:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2019 – Quý IV/2024.</p> <p>+ Quý IV/2019 – Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị dự án và khởi công dự án.</p> <p>+ Quý II/2022 – Quý IV/2024: Thi công dự án.</p> <p>+ Quý IV/2024: Hoàn thành công tác xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm.</p>
<p><b>Giai đoạn 2:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2024 – Quý IV/2025;</p>	<p><b>Giai đoạn 2:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ 2025 –2026;</p>
<p><b>Giai đoạn 3:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2026 – Quý IV/2030;</p>	<p><b>Giai đoạn 3:</b></p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ 2027 –2030;</p>





**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích thực hiện các nội dung tại Điều 1.

**Điều 3.** Các phòng Ban và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung nêu trên. Tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông, Bà trong Ban tổng giám đốc, Ban Kế hoạch và Điều phối, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Nguyễn Quang Huân

