

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN BÃI VẠN TÀI SÀI GÒN
(STP.JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày: 29-10-2018

Số: 23789

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẠN TÀI SÀI GÒN

Tên viết tắt: TPS

Địa chỉ trụ sở chính: 720, Quốc lộ 1A, khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 028 37161333

Fax: 028 37160891

Website: stp@benbaivantaisaigon.com.vn

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bến bãi Vạn tài Sài Gòn, mã chứng khoán: TPS xin công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2018 tại đường dẫn <http://benbaivantaisaigon.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

TPHCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Tạ Chương Chin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn)
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở chính: 720 Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 37 161 333

Fax: (84.28) 37 160 891

I. Cổ phiếu chào bán ra công chúng

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.400.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 34.000.000.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 23/08/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 27/10/2017

II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng:

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố theo Bản cáo bạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 34.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để thực hiện Dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương – Giai đoạn 1”.



Đơn vị tính: tỷ đồng

Diễn giải	Thời gian			Tổng cộng
	Quý 3/2017	Quý 4/2017	Quý 1/2018	
Thực hiện Dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Suông”.	0,7	27,6	5,7	34,0

2. Tiến độ dự án cho đến ngày báo cáo:

STT	Công việc thực hiện	Số tiền
	1 TV Thiết kế PCCC	75,900,000
	2 TV lập KH Bảo vệ Môi trường	22,000,000
	3 TV Lập Báo cáo Nghiên cứu khả Thi	143,000,000
	4 TV Thăm tra Báo cáo Nghiên cứu khả Thi	27,000,000
	5 Phí thẩm định Thiết kế cơ sở	2,948,000
	6 TV Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	630,000,000
	7 TV Quản lý dự án	206,400,000
	8 TV Đấu thầu Quản lý dự án	6,000,000
Tổng số tiền đã chi cho dự án	9 TV Đấu thầu Khảo sát địa chất	2,448,000
	10 TV Đấu thầu Thiết kế thi công và Dự toán	5,000,000
	11 TV Khảo sát địa chất	115.665.000
	12 TV Thăm tra TKBVTC và Dự toán	93,115,000
	13 Phí thăm tra thiết kế và dự toán	12,954,000
	14 Photo scane hồ sơ	28,374,500
	15 Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công	6.600.000
	16 Đăng báo đấu thầu	1.650.000
	Tổng	1,379,054,500

- Số tiền đã chi cho dự án đến thời điểm báo cáo là: 1,379,054,500 đồng
- Số tiền còn lại chưa chi: 32,620,945,500 đồng hiện đang gửi ngân hạn tại các Ngân hàng.

3. Tiến độ dự án hiện tại:

Dự án Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (1,7ha) có Tổng mức đầu tư khoảng 100,9 tỷ đồng. Được phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: xây dựng khu nhà ga chính 6 tầng, đường dẫn có mái che, cải tạo toàn bộ khu dịch vụ, nhà vệ sinh, làm công, biển hiệu bến xe, phân khu chức năng bến xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 37 tỷ đồng. Giai đoạn 2: (sau 2 đến 3 năm sau khi hoàn tất giai đoạn 1): lên tầng khu vực đậu xe buýt và giải phóng mặt bằng 1.000m² phía trước bến xe.

Ngày 18/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn số 2199/UBND-ĐT chấp thuận kiến nghị của Sở Xây dựng về cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn để cải tạo, xây dựng nâng cấp lại Bến xe An Sương.

Ngày 15/5/2017, Công ty trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ dự án Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1). Ngày 09/6/2017, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8371/SXD-TĐDA về thông báo thẩm định Thiết kế cơ sở công trình Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1).

Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, ngày 30/6/2017, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 36/NQ-HĐQT phê duyệt dự án Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1). Ngày 14/7/2017, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 38/NQ-HĐQT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 19/10/2017, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 19/10/2017, Công ty đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn các đơn vị Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công, Tư vấn khảo sát địa chất, Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thực hiện khảo sát địa chất, lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình Sở Xây dựng thẩm định, cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 09/01/2018, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 369/SXD-KTXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương. Ngày 12/01/2018, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 09/GPXDCTH.

Ngày 30/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐQT phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án "Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)".



Tiếp theo, Công ty thuê đơn vị tư vấn đấu thầu tiến hành lập Hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu các gói thầu Thi công xây dựng, gói thầu Tư vấn giám sát. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 23/4/2018 đến ngày 14/5/2018. Kết quả đấu thầu của 02 gói thầu nêu trên đều không có đơn vị trúng thầu. Công ty đã thông báo hủy thầu và chuẩn bị tổ chức đấu thầu lại để tiếp tục thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC(1b).D.1



TẠ CHƯƠNG CHÍN