

## BÁO CÁO KẾT QUẢ

### Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/12/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Tổng công ty số 1104/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 15/12/2017, theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án) cho đến khi kết thúc Dự án và sẽ báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 họp ngày 22/6/2018, HĐQT đã báo cáo Đại hội về việc đã phê duyệt nội dung đề Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện ký kết Phụ lục bổ sung số 28 sửa đổi Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN

Từ ngày 22/6/2018 đến nay, trên cơ sở các Nghị quyết/ Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Chủ đầu tư) về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án và thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt một số nội dung sửa đổi hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

1/ Quyết định số 523/QĐ-XLKD ngày 06/9/2018 của HĐQT Tổng công ty về việc phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung số 29 – Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN:


- Về phương pháp và cách thức điều chỉnh giá: Bổ sung nội dung quy định phương pháp và cách thức điều chỉnh giá, cụ thể như sau: “Về cơ sở dữ liệu đầu vào để thực hiện điều chỉnh hợp đồng: TỔNG THẦU có trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu đơn giá đầu vào để CHỦ ĐẦU TƯ trình cấp có thẩm quyền của Tỉnh Thái Bình xác nhận, ban hành công bố giá và làm cơ sở xác định hệ số điều chỉnh giá cho hợp đồng”

- **Về thuế nhập khẩu:** Sửa đổi nội dung làm rõ về thanh toán tiền thuế nhập khẩu cụ thể như sau: “TỔNG THẦU, bằng chi phí của mình, sẽ chịu toàn bộ thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu các máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu trong nước sản xuất được, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Dự án, ngoại trừ trường hợp được sự chấp thuận của CHỦ ĐẦU TƯ hoặc các hợp đồng thầu phụ mà TỔNG THẦU ký trước thời điểm Phụ lục bổ sung số 26 có hiệu lực”
- **Về cơ chế tạm thanh toán/thanh toán:** (i) Bổ sung nội dung tạm thanh toán/thanh toán đối với những hạng mục, công việc hoàn thành được nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có khối lượng vượt khối lượng trong biểu giá Hợp đồng EPC; (ii) Bổ sung nội dung tạm thanh toán đối với các công việc hoàn thành được nghiệm thu có trong Tổng dự toán được phê duyệt nhưng chưa có dự toán chi tiết; hoặc chưa có định mức/đơn giá; hoặc có định mức/đơn giá nhưng chưa phù hợp với điều kiện/biện pháp thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của dự án; (iii) Bổ sung nội dung tạm thanh toán/thanh toán đối với công tác giám định thiết bị; (iv) Bổ sung nội dung tạm thanh toán/thanh toán đối với vật tư, cấu kiện thực tế được nghiệm thu phục vụ công tác gia công, chế tạo, thi công xây lắp cho các hạng mục dự án; (v) Bổ sung nội dung tạm thanh toán/thanh toán đối với nhiên liệu phụ, hóa chất phục vụ chạy thử được cấp đến công trường

Ngày 19/9/2018, Phụ lục bổ sung số 29 Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã được các bên ký kết để triển khai thực hiện;

**2/ Nghị quyết số 537/QĐ-XLDK ngày 12/9/2018 của HĐQT Tổng công ty về việc chấp thuận một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN:**

- Điều chỉnh giảm tỷ lệ giữ lại (phần nội tệ VNĐ) từ 5% xuống 3% giá trị hợp đồng EPC;
- Sử dụng số tiền PVC chuyển vào tài khoản của Tập đoàn tại OceanBank để tạm khấu trừ khoản thu hồi tạm ứng trong các đợt thanh toán/tạm thanh toán của Chủ đầu tư cho PVC; và để tạm khấu trừ nghĩa vụ hoàn ứng cho phạm vi công việc cắt giảm (dự kiến) của PVC với vai trò nhà thầu chính tại Dự án, với điều kiện PVC phải chịu trách nhiệm bù trừ/hoàn trả (nếu có) sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tái cấu trúc OceanBank hoặc khi đạt mốc thanh toán 80% giá trị Hợp đồng (phần nội tệ VNĐ), tùy theo thời điểm nào đến trước
- Đối với công việc/hạng mục đã hoàn thành mốc được Chủ đầu tư nghiệm thu/xác nhận khối lượng nhưng chưa hoàn thành tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng: tạm thanh toán đến 80% giá trị hoàn thành với điều kiện: i) PVC/các Nhà thầu phụ mở bảo lãnh thanh toán tương ứng với giá trị tạm thanh toán; ii) PVC/các Nhà thầu phụ phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, khả thi đảm bảo hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định của Hợp đồng để được thanh toán chính thức; iii) trong vòng 06 tháng, kể từ ngày PVC nhận được tiền tạm thanh toán từ Chủ đầu tư, nếu PVC/các Nhà thầu phụ không hoàn thành tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng, Chủ đầu tư sẽ thực hiện rút bảo lãnh thanh toán



- Đối với các phần công việc đã có hướng dẫn theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg: PVC/các Nhà thầu phụ mở bảo lãnh thanh toán để được tạm thanh toán 5% đơn giá còn lại

Ngày 20/9/2018, Phụ lục bổ sung số 30 Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã được các bên ký kết để triển khai thực hiện;

Đến ngày 20/10/2018, tiến độ Dự án đã thực hiện được 82,82%, Dự án vẫn đang tiếp tục được Chủ đầu tư hỗ trợ các giải pháp ngắn hạn và báo cáo các cấp có thẩm quyền về cơ chế chính sách để thúc đẩy tiến độ dự án Trên cơ sở văn bản phê duyệt của các cấp có thẩm quyền và trong phạm vi công việc đã được ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định liên quan đến Dự án, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và báo cáo đầy đủ kết quả với ĐHĐCĐ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất


Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét thông qua

Trân trọng/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Thắng

